

## (9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	308,744,000,000			136,649,869,390		77,059,066,540	18,159,783,200	58,645,865,340	253,418,000			
재해위험지역정비 (진축)(보조)	11,000,000,000 하천정비 L=1.48km, 교량 2개소 등	2017-10-01 ~ 2020-04-30	편입토지 및 물건 보상협의 중	5,535,784,000	교량공 및 호안공 추진	5,464,216,000	2,732,108,000	2,732,108,000	0	2020년 공사 준공	100	안전총괄과
공공도서관 건립(자체)	3,602,000,000 연면적 3,430㎡(지상3), 부지면적 7,735㎡	2018-01-01 ~ 2022-12-31	편입토지 보상 등	2,262,849,140	편입토지 보상 등	692,860,000	0	692,860,000	0	편입토지 매입완료, 기본 및 실시설계 추진	40	교육체육과
스포츠파크조성(보조)	29,500,000,000 면적 121,505㎡, 축구장4, 보조구장1 등	2018-01-01 ~ 2021-12-31	타당성 조사, 도시관리계획변경 등	10,351,000,000	실시설계, 보상, 축구장4, 보조구장1 등	12,049,000,000	3,100,000,000	8,949,000,000	0	실시설계 완료, 공사 착공	30	교육체육과
보령요트경기장 보강	2,000,000,000 선양장 34.5m, 선양장진입로 48.67m	2018-01-01 ~ 2020-12-31	선양장 34.5m, 선양장진입로 48.67m	792,813,470	선양장 34.5m, 선양장진입로 48.67m	1,679,469,260	279,469,260	1,400,000,000	0	사업 준공	100	교육체육과
보령문화예술회관시설 개선사업(리모델링)	3,704,000,000 문예회관 리모델링 1식	2018-07-26 ~ 2020-12-31	문예회관 리모델링 1식	2,219,373,720	문예회관 리모델링사업 완료	1,484,624,000	560,877,000	923,747,000	0	공정별 정상추진	100	문화새마을 과
오천면 사무소 청사 신축	9,700,000,000 연면적 2,648.30㎡ / 지상2층	2019-05-29 ~ 2020-10-26	청사신축 등	4,323,479,190	청사 신축	1,973,789,580	0	1,973,789,580	0	공사추진 완료	100	회계과
대천4동사무소 청사 신축	8,800,000,000 연면적 2,150㎡ / 지상2층	2017-01-01 ~ 2020-03-31	청사신축 등	8,420,167,430	청사 신축	338,392,570	0	338,392,570	0	공사추진 완료	100	회계과
관창일반산업단지 조성 및 관리	4,200,000,000 증축1동 / 연면적 1,341.87㎡ / 지상3층 / 철근콘크리트조	2019-05-29 ~ 2021-09-03	실시설계용역 및 1층 스라브	754,590,950	증축1동 / 연면적 1,341.87㎡ / 지상3층 / 철근콘크리트조	3,245,408,790	0	3,245,408,790	0	1층 스라브 공사 완료 후 2층 공사 중	35	지역경제과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
해상풍력 단지개발 지원	3,600,000,000	2020-11-01 ~ 2022-12-31		0	보령해상풍력 단지개발 해상교통 안전진단 용역	430,100,000	430,100,000	0	0	연구 용역 추진 중	12	지역경제과
	해상풍력 단지개발 지원											
폐광기금사업(새터 하천정비, 성주 생태 하천 조성)	12,000,000,000	2012-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획 및 실시설계, 성주-1구역 공사, 새터소하천	6,545,000,000	성주-2,3,4구역 공사	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	성주-2,3,4구역 공사 발주 사전 준비	80	건설과
	성주생태하천: L=4.0km / 새터소하천: L=0.788km											
소하천 정비사업 지원(봉덕)(시전환)	9,480,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상, 공사준공 (1,2차분)	7,013,000,000	공사착수(3차분)	2,467,000,000	0	2,467,000,000	0	1차분, 2차분 준공, 3차분 추진중	73	건설과
	하천정비 L=2.336km											
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(보조)(도전환)	20,200,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계 및 보상, 공사착공(1차분)	6,800,000,000	공사추진 (2차년도)	5,500,000,000	0	5,500,000,000	0	진죽천 호안 정비, 교량3개소 (진죽2교, 창동교, 청천교)	10	건설과
	하천정비 L=2.73km, 교량재가설 6개소											
소하천 정비사업 지원(화망)(시전환)	4,000,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상, 공사추진중	2,960,000,000	공사 추진중	1,040,000,000	0	1,040,000,000	0	3회 기성검사 실시 및 공사 추진중	91	건설과
	하천정비 L=1.78km											
취약지역개조(도시) [명천동새뜰마을사업](수청지구)	3,100,000,000	2017-09-01 ~ 2020-12-31	조경 사업 추진, 주민복합 커뮤니티 센터 사업 추진	1,896,857,000	조경 사업 추진, 주민복합 커뮤니티 센터 사업 추진	1,203,143,000	842,000,000	361,143,000	0	조경 사업 추진, 주민복합 커뮤니티센터 사업 완료	95	도시재생과
	취약지구 개선 1식											
보령 원도심 활력 프로젝트	3,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	사업 확정 및 사업 추진	2,000,000,000	공사 착공 등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	공사 완료 등	95	도시재생과
	철길, 예술특화 거리 조성 등											
궁촌마을 녹색 행복공간 조성사업	8,500,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	골목환경정비, 노후주택정비, 쌈지공원 등 단위사업 완료	7,083,000,000	공동홈, 마을카페 등 단위사업 완료	1,417,000,000	750,000,000	667,000,000	0	공동홈, 마을카페 등 단위사업 완료	95	도시재생과
	정주여건 개선 1식											
셋개포구 명소화 조성사업	6,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	셋개포구 인도교 설치 등	4,836,000,000	광장 설치 등	1,164,000,000	0	1,164,000,000	0	광장 설치 등	95	도시재생과
	인도교 설치, 도시재생 사업 1식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	25,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	3,500,000,000	단위사업 기본 및 실시설계 등	5,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	0	단위사업 기본 및 실시설계 등	40	도시재생과
	어울림센터 조성 등											
철길따라 물길따라 남대전마을 조성사업(계속비)	17,700,000,000	2020-01-02 ~ 2023-12-31		0		3,500,000,000	2,100,000,000	1,400,000,000	0	편입토지 보상 등	25	도시재생과
	어울림센터, 상생협력상가 조성 등											
시도9호(대전IC~해안도로) 확·포장	8,550,000,000	2017-10-01 ~ 2023-12-30	주민설명회 및 실시설계 용역, 보상협의 중	100,000,000	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m	2,305,000,000	0	2,305,000,000	0	보상협의 중	20	도로과
	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m											
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	2,900,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-30	주민설명회 및 실시설계용역 완료	150,000,000	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m	0	0	0	0	실시설계 완료, 사전행정 절차 이행중	10	도로과
	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m											
대전항 주변도로 정비사업	3,400,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-30	도시계획시설 실시계획인가, 실시설계용역 완료	855,000,000	도로정비 L=0.5km, 주차장 1식	245,000,000	0	245,000,000	0	도시계획시설 실시설계인가 및 보상협의	30	도로과
	도로정비 L=0.5km											
대전동~죽정동간 도로개설공사 (계속비)	15,800,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	보상 및 사업 착공	2,919,679,000	L=450m(터널 260m) B=12m	2,010,000,000	0	2,010,000,000	0	2020년 6월 공사 착공	40	도로과
	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m											
대전고길~국도36호선 도시계획도로개설 (계속비)	7,000,000,000	2020-01-01 ~ 2021-12-30		0	도로개설 L=440m, B=20m	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2020년 10월 공사 착공	40	도로과
	도로개설 L=440m, B=20m											
명천~시청간(대로3-7) 도시계획도로개설 (계속비)	16,100,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-30		0	보상 및 사업 착공	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	도시계획 (변경)인가 완료, 보상결정	10	도로과
	도로개설 L=1.66km, B=22m											
건설기계 공영주기장 조성사업	6,000,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	A=9,800㎡	2,006,422,030	토지보상 및 용역	1,508,612,810	0	1,255,194,810	253,418,000	토지보상중 (잔여3필지), 실시설계중	50	교통과
	A=20,568㎡											
한내로터리주변 공영주차장 조성	3,500,000,000	2017-05-01 ~ 2020-06-30	A=4,370㎡	3,017,212,810	주차장 조성 완료	311,430,570	0	311,430,570	0	주차장 조성 완료	100	교통과
	A=4,370㎡											



일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
용두 해안길 관광기반 조성(도 전환)	3,000,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	1차분 공기관 대행사업비 지급	14,000,000,000	2차분 공기관 대행사업(해양관광체험관 개선) 실시	1,600,000,000	0	1,600,000,000	0	1차분 사업 착공 및 2차분 사업 실시설계	20	미래사업과
	해안산책길 조성, 경관조명 설치, 해양관광체험관 개선											
원산도 테마랜드 조성(도로)	13,900,000,000	2019-03-28 ~ 2022-03-27	도로확포장 L=4.73km	13,900,000,000		0	0	0	0	(1구간)아스콘 기층 포장, (2구간)호안 공사, (3구간)배수공	58	미래사업과
	도로개설 L=4.73km, B=10m~11.5m											